

## Checkliste

### Montage Messung

Erstellt von \_\_\_\_\_ CSP - Auftragsnummer \_\_\_\_\_ Zählernummer \_\_\_\_\_

PLZ und Ort \_\_\_\_\_ Straße und HsNr \_\_\_\_\_ Datum und Unterschrift \_\_\_\_\_

Für den Messstellenbetreiber oder dessen Beauftragten. Die Prüfung und Montage der Messeinrichtungen liegt in der Verantwortung des Messstellenbetreibers.  
 Diese Checkliste ist nicht für die Inbetriebnahme der Messeinrichtungen von Erzeugungsanlagen zu verwenden.

Allgemein	gemäß	Ja	Nein
• Berührungsschutz je nach Schutzart eingehalten	DIN / VDE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Plombierbarkeit des ungezählten Anlagenteils möglich	TAB 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Ungezählter Anlagenteil ist plombiert	TAB 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Kennzeichnung der Zuordnung zur jeweiligen Kundenanlage ist vorhanden	VDE-AR-N 4101	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Messeinrichtung	gemäß	Ja	Nein
• Messeinrichtung lotrecht montiert	DIN VDE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Nennstrom Messeinrichtung entsprechend Vorsicherung	DIN VDE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Schrauben am Klemmbrett festgezogen		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Spannungsbrücken sind geschlossen		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Verdrahtung nach TAB (keine NGA)	TAB 7.2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Lastanlauf der Messeinrichtung		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Rechtsdrehfeld an der Messeinrichtung vorhanden	TAB 6.1 (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Schaltfunktion HT/NT funktionsbereit (optional)	TAB 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Klemmendeckel korrekt montiert		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Messeinrichtung plombiert	TAB 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bemerkungen \_\_\_\_\_